Inspectierapport

Kathodische bescherming Water-Sludge

Aarding

Datum: 11-2-2021

Opdrachtgever:

SFA TESTSYSTEMEN BV factuur@sfa-testsystemen.nl

Postbus 146

5690 AC SON EN BREUGEL

Plaats van de installatie:

E-mail: vdv@vandervelde.nl www.vandervelde.nl

Fax. 079 3611 278

Loodstraat 44 2718 RW Zoetermeer Postbus 687 2700 AR Zoetermeer Tel. 079 3611 308

> IDS Maasdijk Honderdland 101

2676 LT Maasdijk

Algemene gegevens

Projectnr.

7200336

ordernr.klant inspecteur

loc: 336 M. Boonzaier

inspectiedatum

2-2-2021

instelling gelijkrichter

meetjaar

criteria kath. besch.

criteria water/sludge

type kath. besch.

Vandervelde Protection BV

AS 6800 - protocol 6801 AS 6800 - protocol 6802

mgn 2*10kg

Pavindina

tanknr.	inhoud (m3)	product	bkl	bouwjaar	M.E.P.	in -mV uit	stroom (mA)	> 5 mm water cm-pH-mS/m	sludge	opm.	conclusie
1	100	diesel	ер	2006	1410	950	0,1				+
		w/s-controle						nee	nee		+
		w/s-controle						nee	nee		+
2	10	reserve	ер	2006	1410	980	0,1				+
		w/s-controle						nee	nee		+

+: in orde / -: niet in orde / nvt: niet van toepassing / ntb: niet te bepalen

Opmerkingen

Vandervelde Protection BV Technisch Management Team

Bijlagen:

Afschrift verzonden aan:





Inspectierapport

Aarding vulpunt tankinstallatie



Vandervelde Protection BV

Loodstraat 44 2718 RW Zoetermeer Postbus 687 2700 AR Zoetermeer Tel. 079 3611 308 Fax. 079 3611 278

E-mail: vdv@vandervelde.nl www.vandervelde.nl

Datum: 11-2-2021

Opdrachtgever:

SFA TESTSYSTEMEN BV factuur@sfa-testsystemen.nl

Postbus 146

5690 AC SON EN BREUGEL

Plaats van de installatie:

IDS Maasdijk Honderdland 101 2676 LT Maasdijk

Algemene gegevens

Projectnr. 7200336

loc: 336

ordernr.klant inspecteur M. Boonzaier Inspectiedatum 2-2-2021

meetjaar 2021

criteria

AS 6800 - protocol 6803

Bevindingen

tanknr.	inhoud (m3)		bki	bouwjaar	aardverspreidingsweerstand (rv) in Ohm	opm.	conclusie
1	100	diesel	ер	2006	82		+
2	10	reserve	ер	2006	82		+

Criteria:

Aardverspreidingsweerstand aarding vulpunten- en dampretour-aansluiting <1000 Ohm

+: in orde / -: niet in orde / nvt: niet van toepassing / ntb: niet te bepalen

Opmerkingen

Vandervelde Protection BV

Technisch Management Team





Meetbon 26537

Vandervelde Protection BV

Laatste inspectie: M. Boonzaier 4-2-2020 Kathodische bescherming
Water-Sludge Aarding
Grondwater monitoring

Geplande meetmaand 2

Rayon 0

Datum: 26-1-2021

Opdrachtgever:

SFA TESTSYSTEMEN BV factuur@sfa-testsystemen.nl Postbus 146

5690 AC SON EN BREUGEL

BEGINTIJD:

EINDTIJD:

Plaats van de installatie:

IDS Maasdijk Honderdland 101 2676 LT Maasdijk

Algemene gegevens

Projectnr.
aanmaak opdracht
ordemr.klant
inspecteur

inspectiedatum

7200336 24-12-2020 13:39:29 loc: 336

Mh Boonzaun

instelling gelijkrichter

meetjaar

criteria kath. besch.

criteria water/sludge teknr. 2021

AS 6800 - protocol 6801 AS 6800 - protocol 6802

7200336 vdv"19

tanknr.	inhoud (m3)	product	bkl	bouwjaar	M.E.P. aan	in -mV uit	stroom (mA)	> 5 mm water cm-pH-mS/m	sludge	opm.	conclusie
1	100	diesel	ер	2006	1410	950	0,10				+
		w/s-controle			,			uu	un		+
		w/s-controle						uu	un		+
2	10	reserve	ер	2006	1410	980	0.10				+
		w/s-controle						m	m		1

Extra informatie

het

Opmerk. vorig rapport

Contactpersoon

toegangscode technische ruimte Vervolgens het alarm uitschakelen met de alarmcode.

Nieuwe code: 4115 (deur 5114)

Alarmcode: 4120

Bij toegangs problemen SFA (Erna) bellen!

Bij problemen of uitvoering niet mogelijk direct bellen:

Robert van Ispelen, tel +32 3 2413239 Vanaf 2019 ook gw peilbuizen 2 en 3 bemonsteren. Tankkeuring juni 2021

Meetbon 26537

Vandervelde Protection BV

Laatste inspectie:

Aarding

Geplande meetmaand 2

Rayon 0

Datum: 26-1-2021

Opdrachtgever:

SFA TESTSYSTEMEN BV factuur@sfa-testsystemen.nl

Postbus 146

5690 AC SON EN BREUGEL

BEGINTIJD:

Plaats van de installatie:

IDS Maasdijk Honderdland 101 2676 LT Maasdijk

EINDTIJD:

Algemene gegevens

Projectnr.

aanmaak opdracht ordemr.klant Inspecteur

Inspectiedatum

7200336

24-12-2020 13:39:29

loc: 336

Mn Boonzaum

meetjaar

criteria

AS 6800 - protocol 6803

2021

tanknr.	inhoud (m3)	product	bkl	bouwjaa		aardverspreidingsweerstand (rv) in Ohm	opm.	conclusie
1	100	diesel	ер	2006	28			+
2	10	reserve	ер	2006	82			+

Criteria:

Aardverspreidingsweerstand aarding vulpunten- en dampretour-aansluiting <1000 Ohm

Extra informatie	Opmerk. vorig rapport	Contactpersoon	
------------------	-----------------------	----------------	--

toegangscode technische ruimte Vervolgens het alarm uitschakelen met de alarmcode.

Nieuwe code: 4115 (deur 5114)

Alarmcode: 4120

Bij toegangs problemen SFA (Erna) bellen!

Bij problemen of uitvoering niet mogelijk direct

bellen: Robert van Ispelen, tel +32 3 2413239 Vanaf 2019 ook gw peilbuizen 2 en 3 bemonsteren. Tankkeuring juni 2021